

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Investive Maßnahme	Stand der Umsetzung	Soll-Projektlaufzeit	Auszahlunggeplant 2020	Auszahlunggeplant 2021
111070	Zentrale Dienstleistungen	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Rettungstreppe C3, C5, C7, Lüftungsanlage Kreistagssaal, Brückenerneuerung)	Rettungstreppe: Bauantrag eingereicht Umsetzung voraussichtlich planmäßig im Jahr 2021; Umbau Lüftungsanlage KT und KA: Vergabe Planungsleistungen für das 3. Quartal 2021 geplant Brückenerneuerung Nuthefließ: Ausschreibung der Baumaßnahme ist in 2021 geplant	2021-2022	0 €	615.000 €
111070	Zentrale Dienstleistungen	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Planung Neubau Parkplätze für Dienst Kfz, überdachte Fahrradständer	Planung der Maßnahme in 2021 vorgesehen	2021-2022	0 €	80.000 €
126010	Brandschutz	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Neubau Mehrzweckgebäude, Umbau Atemschutz)	Vergabe der Planungsleistungen im 3. Quartal 2021 geplant	2021-2024	0 €	270.000 €
128010	Katastrophenschutz	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Neubau Katastrophenschutzlager)	Aufgabenstellung aus dem Fachbereich fehlt, Vergabe der Planung kann erst mit Vorliegen der Aufgabenstellung erfolgen	2021-2024	0 €	50.000 €
217011	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	785188	Auszahlungen für KInVFG Hochbaumaßnahmen (Ergänzungsbau und Schaffung von Barrierefreiheit)	Schulgebäude im Jahr 2020 fertiggestellt, aktuell sind noch Restarbeiten an der Fassade und an den Aussanlagen durchzuführen, Fertigstellung der Restleistungen bis Sommerferien 2021	2017-2020	1.787.900 €	0 €
217012	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	785188	Auszahlungen aus KInVFG Hochbaumaßnahmen (Sanierung Dachgeschoss, Einbau Aula/Cafeteria)	Dachgeschoss ist fertiggestellt, aktuell erfolgt die Fertigstellung von Restleistungen im Treppenhaus, Inbetriebnahme ist in den Sommerferien 2021 geplant	2017-2020	Die Schlussabrechnung ist noch offen	0 €
217013	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Umsetzung Brandschutzkonzept)	Die Vergaben für den ersten Bauabschnitt, der in den Sommerferien 2021 erfolgt, waren erfolgreich; Baumaßnahme beginnt planmäßig	2020-2023	0 €	1.000.000 €
217014	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit, Schulhofsanierung)	Schulhofsanierung Haus 2, Leistungen befinden sich in der Vergabe, Ausführung 3.-4. Quartal 2021 Umsetzung des Brandschutzkonzeptes, Planungsleistungen sind vergeben, aktuell laufen die Vorverhandlungen mit der Denkmalschutzbehörde, im Anschluss wird der Bauantrag eingereicht	2020-2023	120.000 €	850.000 €
217014	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	785188	Auszahlungen aus KInVFG Hochbaumaßnahmen (Neubau Schulspeisung)	Baumaßnahme läuft planmäßig, Fertigstellung 3. Quartal 2021	2017-2021	0 €	1.540.000 €
221011	Förderschule "Lernen" Mahlow	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit)	Der Bauantrag ist eingereicht, Umsetzung läuft nach Plan	2021-2022	0 €	100.000 €
221012	Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde	785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit)	Der Bauantrag ist eingereicht, Umsetzung läuft nach Plan	2021-2022	0 €	100.000 €
221013	Förderschule "Lernen" Luckenwalde	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Umsetzung Brandschutzkonzept)	Die Planung hat begonnen der Bauantrag wird im 2. Quartal 2021 eingereicht	2021-2022	0 €	100.000 €
221015	Förderschule "geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Umsetzung Brandschutzkonzept)	Umsetzung in den Sommerferien 2021	2020-2021	46.000 €	0 €
231010	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: -Neubau Sporthalle Standort Am Birkengrund -Brandschutzsanierung, Erneuerung Dachtragwerk Standort Brandenburgische Straße	Baumaßnahme Sporthalle ist planmäßig angelaufen, aktuell werden die Streifenfundamente und die Grundleitungen verlegt. Fertigstellung 2022 Baumaßnahme Brandschutzsanierung: Planung hat begonnen Einreichung Bauantrag erfolgt im Sommer 2021	2020-2023	964.000 €	2.390.500 €
263010	Kreismusikschule	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Umsetzung Brandschutzkonzept an den Standorten Luckenwalde und Jüterbog)	Luckenwalde: Planung abgeschlossen, Baubeginn Sommer 2021 Jüterbog: Vergabe der Planungsleistungen für das 3. Quartal 2021 geplant	2021-2022		240.000 €
367020	Wohnheim für Auszubildende	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Errichtung Hausalarmanlage)	Maßnahme 2020 erfolgreich abgeschlossen	2019-2020	18.000 €	0 €
542010	Kreisstraßen	785255	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenbaumaßnahme K 7220 OD Ruhlsdorf/Investitionszuweisungen vom Land)	Die Planung hat in 2020 begonnen, das Ausschreibungsverfahren hat sich aufgrund des fehlenden Zuwendungsbescheides verzögert, hat am 1.6.2021 begonnen. Baubeginn im September 2021, Bauende voraussichtlich September 2022. Es erfolgt eine Mittelübertragung nach 2021 und 2022.	2019/2022	993.370 €	207.000 €
542010	Kreisstraßen	785276	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenbaumaßnahme K 7209 OD Gräfendorf/Investitionszuweisungen vom Land)	Beginn der Planungen 2020, Baudurchführung in den Jahren 2022/2023 geplant, sofern die zu beantragenden Zuwendungen ausgereicht werden	2020/2023	350.000 €	0 €
542010	Kreisstraßen	785279	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenbaumaßnahme K 7211 OD Oehna)	Planung begonnen, Baudurchführung im Jahr 2022/2023, sofern die zu beantragenden Zuwendungen ausgereicht werden	2021/2023	50.000 €	975.000 €
542010	Kreisstraßen	785277	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenbaumaßnahme K 7207 OD Bärwalde)	Beginn der Planung 2019, Baubeginn war Frühjahr 2021, Baumaßnahme abgeschlossen jedoch noch nicht schlussgerechnet	2019/2021	351.642 €	0 €