

# Landkreis Teltow-Fläming

## Die Landrätin

---



**VORLAGE**

**Nr. 6-5287/24-I**

**für die öffentliche Sitzung**

**Beratungsfolge**

Kreistag

29.04.2024

**Betr.:** Vergabe von Bauleistungen: Lieferung und Errichtung einer Raummodulanlage für die Oberschule Ludwigsfelde

**Beschlussvorschlag:**

Der Kreistag beschließt:

Der Landkreis Teltow-Fläming beauftragt das Unternehmen

Haubner GmbH  
Am Kornfeld 5  
92318 Neumarkt

mit der Ausführung der Leistung, Lieferung und Errichtung einer Raummodulanlage für die Oberschule Ludwigsfelde am Standort des Oberstufenzentrums Teltow-Fläming in Ludwigsfelde.

Der Auftragswert beträgt 2.372.536,06 €.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Haushaltsjahr: **2024**  
Ansatz: 2.372.536,06 €

**Finanzierung durch:**

Produktkonto: 216011.785100  
Bezeichnung des Produktkontos: Oberschule Ludwigsfelde –  
Auszahlung für Mieten/technische Anlagen

Konto-Ansatz: 600.000,00 €  
noch verfügbare Mittel: 600.000,00 €

verfügbar im  
Deckungskreis: 4.530.060,53 €

Luckenwalde, den 15.4.2024

Wehlan

## **Sachverhalt:**

Der Kreistag beschloss am 26.02.2024:

1. die erforderliche Oberschule vorerst auf dem kreiseigenen Grundstück des Oberstufenzentrums Teltow-Fläming, Am Birkengrund zu errichten,
2. die erforderlichen finanziellen Mittel für den Erwerb eines mobilen Schulbaus bereitzustellen.

Die Ausschreibung der Leistungen Lieferung und Errichtung einer Raummodulanlage erfolgte gemäß VOB/A öffentlich auf der Vergabepattform des Landes Brandenburg. 26 Unternehmen beantragten eine Freischaltung der Vergabeunterlagen. Zum Eröffnungstermin lagen 17 Angebote ordnungsgemäß vor.

Die formale, technische und wirtschaftliche Prüfung der Angebote sowie die abschließende Wertung gemäß §§ 16 bis 16 d der VOB/A und die Dokumentation des Vergabeverfahrens gemäß § 20 VOB/A erfolgte durch die Vergabestelle des SG Gebäude- und Liegenschaftsmanagement.

Im Ergebnis wurde das Angebot der Firma

Haubner GmbH  
Am Kornfeld 5  
92318 Neumarkt

als wirtschaftlichstes ermittelt.

Die Firma Haubner GmbH besitzt für die zu vergebenden Bauleistungen die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Es bestehen unter Berücksichtigung aller dem SG Gebäude- und Liegenschaftsmanagement bekannten und zugänglichen Informationen keine Bedenken gegen eine Auftragserteilung an die Haubner GmbH. Es ist davon auszugehen, dass bei Auftragserteilung eine termin- und qualitätsgerechte Ausführung der beauftragten Leistungen erfolgt.

Der Auftrag für die Leistung Errichtung einer Raummodulanlage für die Oberschule Ludwigsfelde am Standort des Oberstufenzentrums Teltow-Fläming in Ludwigsfelde wird an die Firma

Haubner GmbH  
Am Kornfeld 5  
92318 Neumarkt

in Höhe von 2.372.536,06 € erteilt.

Der Kreistag ist gemäß § 28 Abs. 3 i. V. m. § 131 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) für die Entscheidung zuständig.

## **Anlagen:**

Vergabedokumentation